

平成29年度 障害者グループホームの建築 補助事業 自己評価

| | | | | | |
|---------|--|---|----------------------------|--|---------|
| 事業内容 | | 障害者グループホーム(定員4名・木造平屋建て1棟)の新築工事を計画通り完成した。 | | | |
| 実施計画・体制 | 事業実施については、本部を野積園総務課に置き事業全体を統括した。また、本事業の責任者は当法人理事長とする。本事業は、指名競争入札により施工業者を決定・契約し、事業の実務を執り行った。監理業務は設計事務所が行い、法人、施工業者、設計が定期的に工程会議をもって事業を円滑に進め、建築整備することができた。 | | | | |
| 達成目標 | 事業の実施結果 | [達成値] 入居希望者数4名 | [達成状況] 100% | [具体的内容] 入居希望者数は達成したが、入所施設から2名、在宅から2名の希望であった。 | 採点 4 |
| | 事業の成果・波及 | [達成値] グループホーム入居率100% | [達成状況] 100% | [具体的内容] 全員が入所施設からの移行ではないが、グループホーム開設時の入居率は、100%となった。 | 採点 4 |
| 情報発信 | 事業の実施結果 | [達成値] 1.ポスターを各事業所に掲示、広報誌を400部発行。2.ホームページ掲載、新聞掲載。 | [達成状況] 1.100% 2.100% | [具体的内容] 1.ポスターを日中の事業所玄関に掲示。広報誌は、430部作成し関係各位へ配布した。 2.ホームページ上にグループホーム整備事業完了のお知らせを載せた。竣工式の際、地元新聞に取材してもらい掲載してもらった。 | 採点 4 |
| | 競輪の補助による事業であること | [達成値] 1.ポスターを各事業所に掲示、広報誌を400部発行。2.ホームページ掲載、新聞掲載。 | [達成状況] 1.100% 2.75% | [具体的内容] 1.ポスターを日中の事業所玄関に掲示。広報誌は、430部作成し関係各位へ配布した。 2.ホームページ上にグループホーム整備事業完了のお知らせを載せた。竣工式の際、地元新聞に取材してもらい掲載してもらった。 ※新聞には、競輪の補助ではなくJKAの補助となっていた。 | 採点 3 |

●総合評価

| | |
|------------------------|--|
| 事業全体についての意見・所感 | グループホームの新築整備により、4月から4名の方が利用を開始している。全員が入所施設からの移行とはならなかったが、入所者は地域移行ができ、在宅の方は親から独立し、地域での生活を歩み始めた。 |
| 優れている点・課題、改善すべき点 | 現在グループホーム利用者においても、高齢化が進んでおり、他のグループホームでも今後改修工事を進めていく。 |
| その他、アピールしたい点、知ってもらいたい点 | 今回整備したグループホームは、重度及び高齢障がい者に対応するための設備が整っているため、入浴支援等で他のグループホーム利用者にも利用してもらおう等、有効に活用していきたい。 |